

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านเนินสวรรค์ สายบ้านนายโกลมิมกล่อม (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๔๕) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๖๒ ข้อ ๑๓)	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านเนินสวรรค์ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๔๕ ตรม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก ๐.๕๐ เมตร	๔๐๙,๗๐๐	๔๐๗,๐๐๐	๒,๗๐๐	√			ดำเนินการก่อสร้างครบ ๑๐๐ % ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม	๒๗ ม.ค. ๖๖ - ๒๘ มี.ค. ๖๖	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งทองพัฒนา สายบ้านนางกিজา พรหมทัตย์ - บ้านนางอำพัน เกศบุญ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๔๖) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๖๒ ข้อ ๑๕)	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งทองพัฒนา ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๘.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๔๕.๑๐ ตรม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก ๐.๕๐ เมตร	๒๐๐,๕๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๕๐๐	√			ดำเนินการก่อสร้างครบ ๑๐๐ % ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม	๒๖ ม.ค. ๖๖ - ๒๗ มี.ค. ๖๖	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านหินสีพัฒนา สายหินสีพัฒนา บ้านผู้ช่วยธงชัย แรมมี (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๔๖) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๖๒ ข้อ ๑๕)	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านหินสีพัฒนา ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๓๕ ตรม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก ๐.๕๐ เมตร	๓๙๓,๙๐๐	๓๙๒,๐๐๐	๑,๙๐๐	√			ดำเนินการก่อสร้างครบ ๑๐๐ % ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม	๓ ก.พ. ๖๖ - ๔ มี.ค. ๖๖	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านจรเข้เผือก สายบ้านนางจุ่มจิม คำจันทร์ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๔๗) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๖๑ ข้อ ๒)	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านจรเข้เผือก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖๕ ตรม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก ๐.๒๐ เมตร	๒๐๗,๓๐๐	๒๐๕,๐๐๐	๒,๓๐๐	√			ดำเนินการก่อสร้างครบ ๑๐๐ % ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม	๑๓ ม.ค. ๖๖ - ๑๔ มี.ค. ๖๖	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านไทรทอง สายบ้านนายบุญสมจินดาณิล (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๔๗) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๖๒ ข้อ ๙)	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านไทรทอง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ตรม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก ๐.๒๐ เมตร	๒๐๙,๕๐๐	๒๐๗,๐๐๐	๒,๕๐๐	√			ดำเนินการก่อสร้างครบ ๑๐๐ % ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม	๑๘ ม.ค. ๖๖ - ๑๙ มี.ค. ๖๖	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองโสน สายบ้านหนองโสน - ศาลาประชาคม (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๔๘) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๖๒ ข้อ ๑๐)	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองโสน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๗๓.๙๓ ตรม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก ๐.๕๐ เมตร	๓๙๙,๐๐๐	๓๙๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	√			ดำเนินการก่อสร้างครบ ๑๐๐ % ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม	๑๘ ม.ค. ๖๖ - ๑๙ มี.ค. ๖๖	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองหญ้าปล้อง สายบ้านผู้ใหญ่สมนึก พัดไสว - วัดหนองมะค่า (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๔๘) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๖๒ ข้อ ๑๒)	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองหญ้าปล้อง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตรม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก ๐.๕๐ เมตร	๓๙๓,๘๐๐	๓๙๑,๐๐๐	๒,๘๐๐	√			ดำเนินการก่อสร้างครบ ๑๐๐ % ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม	๑ ก.พ. ๖๖ - ๒ เม.ย. ๖๖	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองกวาง สายข้างวัดหนองกวาง - บ้านนายสนธิเอกจัน (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๔๙) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๖๑ ข้อ ๖)	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองกวาง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตรม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก ๐.๕๐ เมตร	๒๘๕,๗๐๐	๒๘๕,๐๐๐	๗๐๐	√			ดำเนินการก่อสร้างครบ ๑๐๐ % ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม	๒๕ พ.ค. ๖๖ - ๒๔ ก.ค. ๖๖	กองช่าง
๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งทองพัฒนา สายบ้านนายสุชีพ อ่อนศิริ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๔๙) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๗๑ ข้อ ๘๓)	ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒ จุด	๖๙,๑๐๐	๖๘,๗๐๐	๔๐๐	√			ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ ครบ ๑๐๐ % ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	๒๓ มิ.ย. ๖๖ - ๘ ก.ค. ๖๖	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งทองพัฒนา สายสระหลวงหนองตาคุ้ม (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๕๐) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๗๑ ข้อ ๘๓)	ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒ จุด	๘๘,๘๐๐ (โอนลด)	๐	๐			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนายชาญ พรหมทัตย์ - บ้านนายกล้า เปรมปรีดี หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งทองพัฒนา (จากข้อบัญญัติฯ โอนงบครั้งที่ ๒) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๗๑ ข้อ ๘๓)	ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน	๓๓,๗๐๐ (โอนเพิ่ม)	๓๓,๐๐๐	๗๐๐	✓			ดำเนินการวางท่อระบายน้ำครบ ๑๐๐ % ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	๖ ก.ค. ๖๖ - ๒๑ ก.ค. ๖๖	กองช่าง
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ สายสระหลวงหนองตาคุ้ม - หนองตาอาจ หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งทองพัฒนา (จากข้อบัญญัติฯ โอนงบครั้งที่ ๒) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๗๑ ข้อ ๘๓)	ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อน	๓๖,๔๐๐ (โอนเพิ่ม)	๓๕,๘๐๐	๖๐๐	✓			ดำเนินการวางท่อระบายน้ำครบ ๑๐๐ % ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	๓๐ มิ.ย. ๖๖ - ๑๕ ก.ค. ๖๖	กองช่าง
๑๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองกวาง สายโรงเรียนบ้านหนองกวาง (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๕๐) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๗๑ ข้อ ๘๓)	ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร	๓๔,๐๐๐	๓๓,๔๐๐	๖๐๐	✓			ดำเนินการวางท่อระบายน้ำครบ ๑๐๐ % ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	๓๐ มิ.ย. ๖๖ - ๑๕ ก.ค. ๖๖	กองช่าง
๑๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองกวาง สายไร่ผู้การเกษม (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๕๐) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๗๑ ข้อ ๘๓)	ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒ จุด	๘๓,๙๐๐	๘๓,๐๐๐	๙๐๐	✓			ดำเนินการวางท่อระบายน้ำครบ ๑๐๐ % ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	๓๐ มิ.ย. ๖๖ - ๑๕ ก.ค. ๖๖	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งทองพัฒนา สายบ้านนายสมศักดิ์ รอดภัย (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๕๑) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๗๑ ข้อ ๘๓)	ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒ จุด	๗๗,๗๐๐	๗๗,๐๐๐	๗๐๐	√			ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ ครบ ๑๐๐ % ปัญหาหน้าท่วมขังได้รับการแก้ไข	๒๓ มี.ย. ๖๖ - ๘ ก.ค. ๖๖	กองช่าง
๑๖	โครงการขยายเขตท่อน้ำการเกษตร หมู่ที่ ๑ บ้านท่าเสด็จ สายนิคมเศรษฐกิจพอเพียง (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๕๑) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๗๑ ข้อ ๘๒)	ดำเนินการขยายเขตท่อน้ำการเกษตร โดยใช้ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ชนิด ต่อด้วยแหวนยาง จำนวน ๘๕ ท่อน	๒๗๙,๔๐๐	๒๒๘,๐๐๐	๕๑,๔๐๐	√			ดำเนินการขยายเขตท่อน้ำการเกษตร ครบ ๑๐๐ % ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภค บริโภค	๗ มี.ค. ๖๖ - ๖ เม.ย. ๖๖	กองช่าง
๑๗	โครงการขยายเขตท่อน้ำการเกษตร หมู่ที่ ๔ บ้านท่ามะไฟ สายท่ามะไฟ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๕๑) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๗๑ ข้อ ๘๒)	ดำเนินการขยายเขตท่อน้ำการเกษตร โดยใช้ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ชนิด ต่อด้วยแหวนยาง จำนวน ๑๒๐ ท่อน	๔๐๐,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๑๐๓,๐๐๐	√			ดำเนินการขยายเขตท่อน้ำการเกษตร ครบ ๑๐๐ % ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภค บริโภค	๒๐ ม.ค. ๖๖ - ๑๙ ก.พ. ๖๖	กองช่าง
๑๘	โครงการขยายเขตท่อน้ำประปา หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนจิวพัฒนา (จากข้อบัญญัติฯ โอนงบฯ ครั้งที่ ๑๑) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๗๑ ข้อ ๘๑)	ดำเนินการขยายเขตท่อน้ำประปา จำนวน ๒ ช่วง โดยดำเนินการวางท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ชนิด ต่อด้วยแหวนยาง จำนวน ๓๕ ท่อน วางท่อ PVC ขนาด ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ชนิด ต่อด้วยแหวนยาง จำนวน ๒๘ ท่อน	๗๗,๐๐๐	๗๖,๓๐๐	๗๐๐	√			ดำเนินการขยายเขตท่อน้ำประปา ครบ ๑๐๐ % ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภค บริโภค	ก.ย. ๖๖ - ก.ย. ๖๖	กองช่าง
๑๙	โครงการขยายเขตท่อน้ำประปา หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนจิวพัฒนา ซอย ๑ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๕๒) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๗๑ ข้อ ๘๑)	ดำเนินการขยายเขตท่อน้ำประปา โดยใช้ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ชนิด ต่อด้วยแหวนยาง จำนวน ๑๕๙ ท่อน	๒๔๒,๗๐๐	๑๒๕,๐๐๐	๑๑๗,๗๐๐	√			ดำเนินการขยายเขตท่อน้ำประปา ครบ ๑๐๐ % ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภค บริโภค	๒๗ ธ.ค. ๖๕ - ๑๑ ม.ค. ๖๖	กองช่าง
๒๐	โครงการขยายเขตท่อน้ำประปา หมู่ที่ ๓ บ้านท่าโป่ง สายบ้านท่ามะเือง-บ้านท่าโป่ง (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๕๒) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๗๑ ข้อ ๘๑)	ดำเนินการขยายเขตท่อน้ำประปา โดยใช้ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๘ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ชนิด ต่อด้วยแหวนยาง จำนวน ๓๕ ท่อน	๓๔๑,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			ดำเนินการขยายเขตท่อน้ำประปา ครบ ๑๐๐ % ประชาชนมีน้ำใช้ อุปโภค บริโภค	๒๐ มี.ค. ๖๖ - ๔ เม.ย. ๖๖	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๒๑	โครงการขยายท่อน้ำการเกษตร หมู่ที่ ๑ บ้านท่าเสด็จ สายทุ่งนา (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๕๒) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๗๑ ข้อ ๘๒)	ดำเนินการขยายเขตท่อน้ำการเกษตร โดยใช้ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ชั้น ๕ ปลายบาน จำนวน ๒๒ ท่อน	๑๒๖,๖๐๐	๑๒๕,๐๐๐	๑,๖๐๐	√			ดำเนินการขยายเขตท่อน้ำการเกษตร ครบ ๑๐๐ % ประชาชนมีน้ำใช้ อุบลโกศ บริโภค	๗ มี.ค. ๖๖ - ๒๒ มี.ค. ๖๖	กองช่าง
๒๒	โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านท่าเสด็จ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๕๓) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๑๐๒ ข้อ ๕)	ดำเนินการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านท่าเสด็จ	๒๖,๐๐๐	๒๕,๕๐๐	๕๐๐	√			ดำเนินการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ครบ ๑๐๐ % ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างทั่วถึง	๙ ธ.ค. ๖๕ - ๒๔ ธ.ค. ๖๕	กองช่าง
๒๓	โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านจรเข้เผือก (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๕๓) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๗๑ ข้อ ๘๖)	ดำเนินการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านจรเข้เผือก	๒๙,๕๐๐	๒๗,๐๐๐	๒,๕๐๐	√			ดำเนินการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ครบ ๑๐๐ % ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างทั่วถึง	๑ ก.พ. ๖๖ - ๑๖ ก.พ. ๖๖	กองช่าง
๒๔	โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำบ้านจรเข้เผือก ๑ หมู่ที่ ๓ บ้านท่าโป่ง (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๕๓) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๗๑ ข้อ ๘๖)	ดำเนินการซ่อมแซมคลองส่งน้ำบ้านจรเข้เผือก ๑ หมู่ที่ ๓ บ้านท่าโป่ง	๕๐,๒๐๐	๔๙,๕๐๐	๗๐๐	√			ดำเนินการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ครบ ๑๐๐ % ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างทั่วถึง	๓ ก.พ. ๖๖ - ๑๘ ก.พ. ๖๖	กองช่าง
๒๕	โครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนจิวพัฒนา ซอยบ้านผู้ช่วยบุญมา (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๕๔) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๗๑ ข้อ ๘๐)	ดำเนินการปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๖ ลูกบาศก์เมตร	๕๖,๓๐๐	๐	๕๖,๓๐๐			√	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๒๖	โครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนจิวพัฒนา สายบ้านนายจร ประดับสุข (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๕๔) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๗๑ ข้อ ๘๐)	ดำเนินการปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๒ ลูกบาศก์เมตร	๙๘,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๒,๐๐๐	√			ดำเนินการปรับปรุงถนน ครบ ๑๐๐ % ประชาชนมีความสะดวกรวดเร็ว ในการคมนาคม	๒๗ ก.ค. ๖๖ - ๑๑ ส.ค. ๖๖	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๒๗	โครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ ๒ บ้านจรเข้เผือก สายพระครูหมื่นคุณาธาร (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๕๔) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๗๑ ข้อ ๘๐)	ดำเนินการปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๕๙,๖๐๐	๑๕๗,๐๐๐	๒,๖๐๐	√			ดำเนินการปรับปรุงถนน ครบ ๑๐๐ % ประชาชนมีความสะดวกรวดเร็ว	๗ ส.ค. ๖๖ - ๒๒ ส.ค. ๖๖	กองช่าง
๒๘	โครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ ๕ บ้านไทรทอง สายสิงห์สองแคว (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๕๕) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๗๑ ข้อ ๘๐)	ดำเนินการปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๓๑ ลูกบาศก์เมตร	๑๖๖,๖๐๐	๑๖๓,๕๐๐	๓,๑๐๐	√			ดำเนินการปรับปรุงถนน ครบ ๑๐๐ % ประชาชนมีความสะดวกรวดเร็ว	๑๑ ส.ค. ๖๖ - ๒๒ ส.ค. ๖๖	กองช่าง
๒๙	โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งทองพัฒนา (จากข้อบัญญัติฯ โอนงบฯ ครั้งที่ ๒) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๗๑ ข้อ ๘๐)	ดำเนินการซ่อมแซมถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	๑๘,๗๐๐	๑๓,๕๐๐	๕,๒๐๐	√			ดำเนินการปรับปรุงถนน ครบ ๑๐๐ % ประชาชนมีความสะดวกรวดเร็ว	๔ ก.ย. ๖๖ - ๑๙ ก.ย. ๖๖	กองช่าง
๓๐	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ - ส้วม ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๕๕)	ดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำ - ส้วม ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก ตามแบบที่ อบต. กำหนด	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			ดำเนินการปรับปรุงถนน ครบ ๑๐๐ % ประชาชนมีความสะดวกรวดเร็ว	๓ ส.ค. ๖๖ - ๒ ก.ย. ๖๖	กองช่าง
๓๑	โครงการขยายเขตท่อน้ำการเกษตร หมู่ที่ ๑ บ้านท่าเสด็จ บริเวณทุ่งนาไปสะพานสาธารณะ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ เพิ่มเติม หน้า ๑) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๗๑ ข้อ ๘๒)	ดำเนินการขุดฝังท่อ PVC ขนาด ๖ นิ้ว ชั้น ๕ ชนิดปลายบาน จำนวน ๑๓๔ ท่อน	๔๐๓,๓๐๐	๔๐๓,๓๐๐ (ก่อกั้นผู้กั้น)	๐		√		อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
๓๒	โครงการขยายเขตท่อน้ำประปา จำนวน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนจิวพัฒนา บริเวณซอย ๑ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ เพิ่มเติม หน้า ๒) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๗๑ ข้อ ๘๑)	ดำเนินการขุดฝังท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ชนิดต่อด้วยแหวนยาง จำนวน ๑๓๓ ท่อน ขุดฝังท่อ PVC ขนาด ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ชนิดต่อด้วยแหวนยาง จำนวน ๒๗ ท่อน	๑๓๖,๐๐๐	๑๓๖,๐๐๐ (ก่อกั้นผู้กั้น)	๐		√		อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๓๓	โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๓ บ้านท่าโป่ง บริเวณเขาสายพาน (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ เพิ่มเติม หน้า ๒) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๗๑ ข้อ ๘๑)	ดำเนินการขุดฝังท่อ HDPE ขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๖๓๖ ม. พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อม วางท่อเหล็ก ขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๒๒ ท่อน พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อม	๑,๐๑๔,๐๐๐	๑,๐๑๔,๐๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๐		√		อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
๓๔	โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๔ บ้านท่ามะไฟ บริเวณบ้านนายสำราญน้อยมี (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ เพิ่มเติม หน้า ๒) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๗๑ ข้อ ๘๑)	ดำเนินการขุดฝังท่อ PVC ขนาด ๔ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ชนิดต่อด้วยแหวนยาง จำนวน ๔๐ ท่อน	๙๙,๗๐๐	๙๙,๗๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๐		√		อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
๓๕	โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๕ บ้านไทรทอง บริเวณบ้านนายสมพงษ์สินเจริญ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ เพิ่มเติม หน้า ๒) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๗๑ ข้อ ๘๑)	ดำเนินการขุดฝังท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ชนิดต่อด้วยแหวนยาง จำนวน ๑๙๗ ท่อน	๑๕๖,๗๐๐	๑๕๖,๗๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๐		√		อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
๓๖	โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๗ บ้านหนองหญ้าปล้อง บริเวณบ้านนางบุปผา ดังตาชู - บ้านนายสมศักดิ์ เงินยอดรัก (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ เพิ่มเติม หน้า ๓) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๗๑ ข้อ ๘๑)	ดำเนินการขุดฝังท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ชนิดต่อด้วยแหวนยาง จำนวน ๑๓๔ ท่อน	๑๐๘,๔๐๐	๑๐๘,๔๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๐		√		อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
๓๗	โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๘ บ้านหนองกวาง บริเวณซอยหัวไร่พัฒนา (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ เพิ่มเติม หน้า ๓) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๗๑ ข้อ ๘๑)	ดำเนินการขุดฝังท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ชนิดต่อด้วยแหวนยาง จำนวน ๑๓๓ ท่อน	๑๑๒,๘๐๐	๑๑๒,๘๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๐		√		อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
๓๘	โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๙ บ้านเนินสวรรค์ บริเวณศาลาประชาคม (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ เพิ่มเติม หน้า ๓) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๗๑ ข้อ ๘๑)	ดำเนินการขุดฝังท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ชนิดต่อด้วยแหวนยาง จำนวน ๑๖๖ ท่อน	๑๓๒,๕๐๐	๑๓๒,๕๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๐		√		อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๓๙	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ บริเวณบ้านไร่ ไทรทอง หมู่ที่ ๕ บ้านไทรทอง (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ เพิ่มเติม หน้า ๓) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๑๑๔ ข้อ ๕๖)	เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำ กว้าง ๓๐.๐๐ ม. ยาว ๒๕๐ ม. ลึก ๑.๕๐ ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๕๐ ลบ.ม.	๔๓๗,๖๐๐	๔๓๗,๖๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๐		√		อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
๔๐	โครงการติดตั้งพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหินสีพัฒนา (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ เพิ่มเติม หน้า ๔) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๑๐๓ ข้อ ๑๔)	ติดตั้งพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ จำนวน ๘ แผง พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๐		√		อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
๔๑	โครงการติดตั้งท่อถังประปา หมู่ที่ ๙ บ้านเนินสวรรค์	ติดตั้งท่อถังน้ำแซมเป็ญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๕ ม.	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐ (ก่อนนี้ผูกพัน)	๐		√		อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
รวม	๔๑ โครงการ		๘,๓๕๕,๘๐๐	๔,๖๘๖,๒๐๐	๓๖๙,๖๐๐	๒๘	๑๑	๒			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคม

๓.๑ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๑) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๘๖ ข้อ ๑)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มฤกษ์	๑๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๒,๗๕๒,๘๐๐	๒๔๗,๒๐๐	√			ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ ๑๐๐ %	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสวัสดิการฯ
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๑) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๘๖ ข้อ ๓)	เพื่อเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	๓,๖๐๐,๐๐๐	๓,๕๔๙,๖๐๐	๕๐,๔๐๐	√			ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ ๑๐๐ %	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสวัสดิการฯ
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๑) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๘๖ ข้อ ๒)	เพื่อเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๐๐,๐๐๐	๗๙,๕๐๐	๒๐,๕๐๐	√			ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพ ๑๐๐ %	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสวัสดิการฯ
๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๑) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๘๑ ข้อ ๖)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของเงินที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	๒๖๐,๐๐๐	๑๘๙,๐๖๗.๕๐	๗๐,๙๓๒.๕๐	√			มีการดำเนินโครงการในหมู่บ้าน ๘๐ %	๑ มี.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๖	กองสวัสดิการฯ
รวม	๔ โครงการ		๑๖,๙๖๐,๐๐๐	๑๖,๕๗๐,๙๖๗.๕๐	๓๘๗,๐๓๒.๕๐	๓	๐	๐			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๑๘) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๗๙ ข้อ ๑)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๗๐,๐๐๐ โอนลด ๕๑,๐๐๐	๑๘,๐๘๙.๕๓	๙๑๐.๔๗	√			มีผู้เข้าร่วมโครงการครบ ๑๐๐ % อุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง	๒๕ ธ.ค. ๖๕ - ๑๗ เม.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๒	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอด่านมะขามเตี้ย (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๒๐) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๗๙ ข้อ ๓)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	√			ประชาชนผู้เดือดร้อนได้รับการช่วยเหลือ ๘๐ %	๑ ธ.ค. ๖๕	สำนักปลัด
รวม	๒ โครงการ		๕๙,๐๐๐	๕๘,๐๘๙.๕๓	๙๑๐.๔๗	๒	๐	๐			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคม

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๒๗) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๘๐ ข้อ ๒)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัคซีน อุปกรณ์การฉีด ค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๒,๖๕๒	๑๗,๓๔๘	√			สัตว์ในพื้นที่ได้รับวัคซีน ๑๐๐ %	๕ เม.ย. ๖๖ - ๓๑ พ.ค. ๖๖	กองสวัสดิการฯ
๒	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๒๗) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๘๐ ข้อ ๑)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๒๔,๐๐๐	๐	๐	√			สัตว์ในพื้นที่ได้รับการสำรวจข้อมูล ๑๐๐ %	๒๘ ก.พ. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๖	กองสวัสดิการฯ
๓	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๒๘) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๘๐ ข้อ ๓)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น การป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid - ๑๙) การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	๕,๑๘๔	๑๔,๘๑๖	√			ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนได้รับการป้องกันโรคติดต่อ	มี.ค. ๖๖ - เม.ย. ๖๖	กองสวัสดิการฯ
๔	ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๒๘) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๘๑ ข้อ ๔)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเคมีภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อใช้หัตถ์ น้ยาพ่นหมอกควัน ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคที่นำโดยแมลง วัคซีนป้องกันโรคต่างๆ ทรายอะเบท ฯลฯ	๘๐,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	√			ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ ๑๐๐ %	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กองสวัสดิการฯ

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๕	เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๒๙) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๘๑ ข้อ ๗)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน	๒๔๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	√			ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพดีขึ้น ๘๐ %	๑ ก.ย. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กongsawatthara
รวม	๕ โครงการ		๕๑๔,๐๐๐	๔๐๙,๘๓๖	๘๐,๑๖๔	๕	๐	๐			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคม

๓.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ และการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๓๓) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๘๓ ข้อ ๓)	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ	๔๐,๐๐๐ โอนลด ๓๑,๗๔๐	๐	๘,๒๖๐	✓			ร้อยละ ๗๐ ของผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	๑ ก.ย. ๖๖ - ๒๕ ก.ย. ๖๖	กองสวัสดิการฯ
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๓๔) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๘๓ ข้อ ๑)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	✓			ร้อยละ ๗๐ ของผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น	๑ ก.ย. ๖๖ - ๒๕ ก.ย. ๖๖	กองสวัสดิการฯ
๓	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๓๔) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๘๕ ข้อ ๕)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว เช่น คำวิทยากร คำวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๖,๗๔๐	๒๖,๗๑๕	๒๕	✓			ร้อยละ ๗๐ ของผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น	๒๔ มี.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๖	กองสวัสดิการฯ
๔	โครงการสังคมสงเคราะห์ผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ตำบลจรเข้เผือก (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๓๔) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๘๓ ข้อ ๒)	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการสังคมสงเคราะห์ผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ตำบลจรเข้เผือก เช่น ค่าถุงยังชีพ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	✓			ร้อยละ ๗๐ ของผู้ยากไร้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๑ ก.ย. ๖๖ - ๒๕ ก.ย. ๖๖	กองสวัสดิการฯ
๕	อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๓๕) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๘๓ ข้อ ๔)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	✓			ร้อยละ ๗๐ ของผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อนได้รับการช่วยเหลือ	๕ ม.ค. ๖๖	สำนักปลัด
๖	อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบล (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๓๕) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๘๕ ข้อ ๔)	เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณในการขับเคลื่อนการจัดการโครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลจรเข้เผือก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๗๐ % ของเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ	๒๕ ส.ค. ๖๖	กองสวัสดิการฯ

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ โอนงบฯ ครั้งที่ ๓) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๘๓ ข้อ ๕)	เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	๒๕,๐๐๐	๒๔,๙๓๒	๖๘	✓			๘๐% ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีรายได้เพิ่มขึ้น	๓ ก.พ. ๖๖ - ๑๐ ก.พ. ๖๖	กอง สวัสดิการฯ
รวม	๗ โครงการ		๑๔๕,๐๐๐	๗๖,๖๔๗	๖๘,๓๕๓	๗	๐	๐			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

๓.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๓๘) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๘๕ ข้อ ๒)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐ โอนลด ๑๐,๐๐๐	๐	๐			√	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
รวม	๑ โครงการ		๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑			

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม พิธีทางรัฐพิธี (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๕) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๘๗ ข้อ ๑)	สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีทางรัฐพิธี ได้แก่ ๑) วันสำคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น วันปิยมหาราช วันจักรี เป็นต้น ๒) วันสำคัญอื่นๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ) วันชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ฯลฯ	๗๐,๐๐๐ โอนลด ๓๐,๐๐๐	๒๙,๓๒๕	๒๕,๖๗๕	√			๘๐ % ของประชาชนเข้าร่วมพิธีทางรัฐพิธีมากขึ้น	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๒	โครงการจิตอาสาพระราชทาน (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๖) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๗๘ ข้อ ๑)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจิตอาสาพระราชทาน	๕๐,๐๐๐ โอนลด ๒๕,๐๐๐	๒๐,๓๑๙.๔๔	๔,๖๘๐.๕๖	√			๘๐ % ของประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
รวม	๒ โครงการ		๖๕,๐๐๐	๔๙,๖๔๔.๔๔	๓๐,๓๕๕.๕๖	๒	๐	๐			

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

๔.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนอาหารกลางวันแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๒๓) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๘๘ ข้อ ๒)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มะลอก จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าโป่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรทอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าปล้อง จำนวน ๒๔๕ วัน	๘๔๕,๖๓๐	๗๗๓,๖๗๑	๗๑,๙๕๙	√			๘๐ % ของเด็กได้รับอาหารครบ ๕ หมู่	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๒	จัดหาสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๒๓) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๘๘ ข้อ ๕)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๒ - ๕ ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าโป่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรทองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าปล้อง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าสื่อจัดการเรียนการสอน วัสดุสำนักงาน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอัตราคนละ ๑,๗๐๐ บาท/ปี	๑๕๔,๗๐๐	๑๕๔,๗๐๐	๐	√			๘๐ % ของเด็กเล็กมีสื่อการเรียนการสอนเพียงพอ	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๒๔) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๘๘ , ๘๙ ข้อ ๔,๖,๗,๘)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓ - ๕ ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มะลอก จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าโป่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรทองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าปล้อง เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ ๑) ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี ๒) ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี ๓) ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ ๓๐๐ บาท/ปี ๔) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ ๔๓๐ บาท/ปี	๖๖,๖๗๐	๖๖,๖๗๐	๐	√			๘๐ % ของผู้เรียนมีประสิทธิภาพการเรียนมากขึ้น	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๔	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๒๖) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๘๘ ข้อ ๓)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.๑ - ป.๖ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ จำนวน ๑๑ แห่ง จำนวน ๒๐๐ วัน	๕,๙๐๘,๐๐๐ โอนลด ๗๓๐,๐๐๐	๕,๐๑๕,๖๙๓	๑๖๒,๓๐๗	√			๘๐ % ของนักเรียนได้รับอาหารครบ ๕ หมู่	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๕	อุดหนุนอาหารเสริม (นม) แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๒๔) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๘๘ ข้อ ๑)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าโป่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรทองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าปล้อง จำนวน ๒๖๐ วัน	๑๙๒,๒๘๐	๑๙๒,๒๘๐	๐	√			๘๐ % ของเด็กได้ดื่มนมครบตามจำนวน	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๖	อุดหนุนอาหารเสริม (นม) แก่โรงเรียน ในตำบล (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๒๔) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๘๘ ข้อ ๑)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.๑ - ป.๖ ของโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ จำนวน ๑๑ แห่ง จำนวน ๒๖๐ วัน	๒,๑๙๔,๔๐๐	๒,๑๙๔,๔๐๐	๐	√			๘๐ % ของเด็กได้ดื่มนมครบตามจำนวน	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๗	จัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่นแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๒๖) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๘๘ ข้อ ๙)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรทอง จำนวน ๒ ชุด โดยมีลักษณะตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือกกำหนด (ตามราคาท้องตลาด)	๖๓,๙๐๐	๖๓,๙๐๐	๐	√			๘๐ % ของเด็กเล็ก มีอุปกรณ์สนามเด็กเล่นเพียงพอ	๕ ก.ย. ๖๖ - ๑๒ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
รวม	๗ โครงการ		๘,๖๙๕,๕๘๐	๘,๔๖๑,๓๑๔	๒๓๔,๒๖๖	๗	๐	๐			

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

๔.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลจรเข้มะลอก (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๓๙) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๙๐ ข้อ ๒)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลจรเข้มะลอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๙๔๗.๑๐	๑,๐๕๒.๙๐	√			๘๐ % ของประชาชนสนใจเล่นกีฬาและห่างไกลจากยาเสพติด	๓๐ มี.ค. ๖๖ - ๘ เม.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๒	โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๘ "กาญจนบุรีเกมส์" และการแข่งขันกีฬาคอนฟิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ "กาญจนบุรีเกมส์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๔๐) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๘ "กาญจนบุรีเกมส์" และการแข่งขันกีฬาคอนฟิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ "กาญจนบุรีเกมส์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๒๕๐,๐๐๐ โอนลด ๒๕๐,๐๐๐	๐	๐			√	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๓	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๔๐) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๙๐ ข้อ ๓)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดจรเข้มะลอก ตามโครงการการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ปีการศึกษา ๒๕๖๖	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	√			๘๐ % ของเยาวชนในตำบลจรเข้มะลอกห่างไกลยาเสพติด	๒๕ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๔	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๔๐) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๙๐ ข้อ ๑)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเพณีลอยกระทง	๕๐,๐๐๐ โอนลด ๒๕,๐๐๐	๒๔,๙๓๒	๖๘	√			๘๐ % ของประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการ	๒ พ.ย. ๖๖ - ๕ พ.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๕	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๔๑) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๙๐ ข้อ ๑)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๖๐,๐๐๐ โอนลด ๑๐,๐๐๐	๔๙,๖๐๕.๒๑	๓๙๔.๗๙	√			๘๑ % ของประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการ	๑๓ เม.ย. ๖๖	สำนักปลัด
รวม	๕ โครงการ		๒๗๕,๐๐๐	๒๗๓,๔๘๔.๓๑	๑,๕๑๕.๖๙	๔	๐	๑			

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๓๖) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๙๓ ข้อ ๑)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถังขยะ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๑๓,๑๑๒	๑๖,๘๘๘	√			๘๐ % ของปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนลดลง	๒๔ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๒	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๓๗) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๙๓ ข้อ ๒)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้าย โครงการ ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	๙,๐๙๔.๒๙	๕,๙๐๕.๗๑	√			๘๐ % ของประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย	๒๑ ธ.ค. ๖๖ - ๓๑ ม.ค. ๖๖	สำนักปลัด
๓	จัดหางถังขยะประจำบ้านและถังขยะรวมของหมู่บ้าน (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๓๗) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๙๓ ข้อ ๕)	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ	๑๐๐,๐๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	√			๘๐ % ของประชาชนมีปริมาณถังขยะใช้ในพื้นที่	๒๘ มี.ค. ๖๖ - ๑๒ เม.ย. ๖๖	สำนักปลัด
รวม	๓ โครงการ		๑๔๕,๐๐๐	๙๗,๒๐๖.๒๙	๔๗,๗๙๓.๗๑	๓	๐	๐			

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๓ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ส่งเสริมสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๕๖) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๙๕ ข้อ ๒)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เช่น การส่งเสริม สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐	๐	๐			√	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
รวม	๑ โครงการ		๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑			

๖. ยุทธศาสตร์การเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๗) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๙๗ ข้อ ๑)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก	๕,๐๐๐ โอนลด ๕,๐๐๐	๐	๐			√	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒	โครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๗) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๙๗ ข้อ ๒)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก	๒๐,๐๐๐ โอนลด ๑๖,๐๐๐	๓,๙๐๐	๑๐๐	√			๑๐๐ % ของพนักงานในองค์กรมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน	๑๒ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด
๓	โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารงานบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๘) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๙๗ ข้อ ๓)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก	๕,๐๐๐ โอนลด ๕,๐๐๐	๐	๐			√	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๔	โครงการจัดรูปที่ดินและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ โอนงบฯ) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	√			๑๐๐ % ของประชาชนการจัดรูปที่ดิน	๑ มิ.ย. ๖๖ - ๒๘ พ.ย. ๖๖	สำนักปลัด
รวม	๔ โครงการ		๒๕๔,๐๐๐	๒๕๓,๙๐๐	๑๐๐	๒	๐	๒			

๖. ยุทธศาสตร์การเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี

๖.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรม/ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๑๙) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๙๘ ข้อ ๑)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝึกอบรม/ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้ร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๗๕๙.๘๐	๒๔๐.๒๐	√			มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนช่วยดูแลพื้นที่ ๑๐๐ %	๑๖ ส.ค. ๖๖ - ๒๓ ส.ค. ๖๖	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๑๙) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๙๘ ข้อ ๒)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐,๐๐๐ โอนลด ๖๐,๐๐๐	๐	๐			√	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
รวม	๒ โครงการ		๑๕,๐๐๐	๑๔๙,๗๕๙.๘๐	๒๔๐.๒๐	๑	๐	๑			

๖. ยุทธศาสตร์การเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี

๖.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๓๘) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๑๐๐ ข้อ ๑)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ เช่น การจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนไทยทั้งชาติ การจัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่พึงงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน เป็นต้น	๑๐,๐๐๐ โอนลด ๑๐,๐๐๐	๐	๐			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดเวทีประชาคม/จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล/การทำประชาชาติวิจารณ์ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๓๙) (จากแผนฯ ๖๖ - ๗๐ หน้า ๑๐๐ ข้อ ๒)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม การจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน/หมู่บ้านแบบบูรณาการเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงาน และผู้ร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์	๕,๐๐๐ โอนลด ๕,๐๐๐	๐	๐			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
รวม	๒ โครงการ		๐	๐	๐	๐	๐	๒			

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดคัมภีร์ ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สรุปได้ดังนี้

โครงการที่บรรลุในแผนดำเนินงาน จำนวน ๘๖ โครงการ รายงานสถานการณ์ดำเนินการ (รอบ ๑๒ เดือน) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๖

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗๙

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๕๘

ยกเลิกไม่ดำเนินการ จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๗

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก ไม่สามารถดำเนินการ ได้ ๑๐ โครงการ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในด้านการพัฒนาในระดับพื้นที่และพัฒนาด้านอื่นๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณ

ข้อเสนอแนะ

๑.กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

๒.ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน