

ตารางที่ ๓ สรุปการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) โครงการที่บรรจุในแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ที่มาของ งบประมาณ	โอน (+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปา หมู่ที่ ๙ บ้านเนินสวรรค์	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	๒๒๔,๙๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕			√	
๒	โครงการจัดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านท่าเสด็จ	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	๖๑,๘๗๕	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕				√
๓	โครงการจัดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านจรเข้เผือก	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	๖๑,๘๗๕	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕				√
๔	โครงการจัดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านท่าโป่ง	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	๖๑,๘๗๕	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕				√
๕	โครงการจัดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านท่ามะไฟ	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	๖๑,๘๗๕	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕				√
๖	โครงการจัดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านท่าโป่ง	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	๖๑,๘๗๕	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕				√
๗	โครงการจัดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองโสน	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	๑๒๓,๗๕๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕				√
๘	โครงการจัดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองกวาง	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	๖๑,๘๗๕	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕				√

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ที่มาของ งบประมาณ	โอน (+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๙	โครงการขยายเขตท่อส่ง น้ำประปา หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่ง ทองพัฒนา	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	๓๑๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕			√	
๑๐	โครงการขยายเขตท่อส่ง น้ำประปา หมู่ที่ ๓ บ้านท่า โป่ง	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	๔๐,๘๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕				√
๑๑	โครงการขยายเขตท่อส่ง น้ำประปา หมู่ที่ ๕ บ้านไทร ทอง	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	๓๐,๗๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕				√
๑๒	โครงการขยายเขตท่อส่ง น้ำประปา หมู่ที่ ๗ บ้าน หนองหญ้าปล้อง	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	๓๔๙,๗๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕			√	
๑๓	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด พื้นที่ หมู่ที่ ๓ บ้านท่าโป่ง	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	๒๖๐,๓๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕				√
๑๔	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนโดยการลงหินคลุก/ ลูกรัง หมู่ที่ ๑ สายนิคม เศรษฐกิจพอเพียง - ถนนลาดยางสยจรเข้าฝือก - ท่าพุ หมู่ที่ ๒ ต.จรเข้ฝือก	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	๕๙,๔๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕		√		
๑๕	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนโดยการลงหินคลุก/ ลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ สายบ้าน นายสมศักดิ์ รอดภัย - บ้าน นายสมชาย บุษชา	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	๕๙,๗๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕		√		

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ที่มาของ งบประมาณ	โอน (+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๖	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนโดยการลงหินคลุก/ ลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านนาง สุนันท์ สุทธิประเสริฐ	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	๓๐,๗๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕		√		
๑๗	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนโดยการลงหินคลุก/ ลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ สายบ้าน นายสุรัชย์ เกตุแดง - หลังโรง ปุ๋ยก้าวหน้าทั่วไทย	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	๒๙,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕		√		
๑๘	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนโดยการลงหินคลุก/ ลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ สายบ้าน นายพิท - บ้านนายมนตรี	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	๕๙,๓๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕		√		
๑๙	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนโดยการลงหินคลุก/ ลูกรัง หมู่ที่ ๒ สายพระครู เหมคุณาร	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	๕๙,๕๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕		√		
๒๐	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนโดยการลงหินคลุก/ ลูกรัง หมู่ที่ ๓ สายบ้านถ้ำ อ่างหิน - บ้านหนองหญ้า ปล้อง	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	๕๙,๔๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕		√		
๒๑	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนโดยการลงหินคลุก/ ลูกรัง หมู่ที่ ๔ สายบ้านนาย องอาจ กลั่นขำ	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	๕๙,๔๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕		√		

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ที่มาของ งบประมาณ	โอน (+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒๒	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนโดยการลงหินคลุก/ ลูกรัง ภายใน หมู่ที่ ๕ บ้าน ไทรทอง	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	๒๘,๗๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕		√		
๒๓	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนโดยการลงหินคลุก/ ลูกรัง หมู่ที่ ๖ สายศาลา ประชาคม	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	๕๙,๕๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕		√		
๒๔	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนโดยการลงหินคลุก/ ลูกรัง หมู่ที่ ๗ สายบ้านผู้ใหญ่ สมนึก พัดไสว - วัดหนอง มะค่า	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	๕๙,๔๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕		√		
๒๕	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนโดยการลงหินคลุก/ ลูกรัง หมู่ที่ ๘ สายโรงเรียน บ้านหนองกวาง - บ้านนาย สนิท	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	๕๙,๕๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕		√		
๒๖	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนโดยการลงหินคลุก/ ลูกรัง หมู่ที่ ๙ สายศาลา ประชาคม - บ้านเก่าแก่อม	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	๕๙,๗๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕		√		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ที่มาของ งบประมาณ	โอน (+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒๗	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	การพัฒนาสังคม	๑๓,๖๔๖,๔๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕			√	
๒๘	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย โรคเอดส์	การพัฒนาสังคม	๓,๙๓๓,๖๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕			√	
๒๙	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน การสงเคราะห์เบี้ยความพิการ	การพัฒนาสังคม	๑๐๒,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕			√	
๓๐	อุดหนุนโครงการกองทุน หลักประกันสุขภาพ	การพัฒนาสังคม	๒๖๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕		√		
๓๑	อุดหนุนโครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ	การพัฒนาสังคม	๗๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕				√
๓๒	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การพัฒนาสังคม	๔๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕		√		
๓๓	จัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุ อุปกรณ์สำหรับงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	การพัฒนาสังคม	๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕				√
๓๔	จัดซื้อยามาเชื้อป้องกันโรค ระบาดในพื้นที่	การพัฒนาสังคม	๘๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕	๒๐๐,๐๐๐		√	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ที่มาของ งบประมาณ	โอน (+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓๕	อุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ปอเอกหญิง พล เรือเอกหญิง พลอากาศเอก หญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒนวรขัตติย ราชนารี	การพัฒนาสังคม	๒๔,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕				√
๓๖	อุดหนุนสำหรับขับเคลื่อน โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ปอเอกหญิง พล เรือเอกหญิง พลอากาศเอก หญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒนวรขัตติย ราชนารี	การพัฒนาสังคม	๑๒๔,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕				√
๓๗	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ - หมู่ ที่ ๑๒	การพัฒนาสังคม	๒๔๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕				√

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ที่มาของ งบประมาณ	โอน (+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓๘	รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และการตรวจสารเคมีตกค้างในเกษตรกร	การพัฒนาสังคม	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕			√	
๓๙	โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ และการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุภายในตำบลจรเข้เผือก	การพัฒนาสังคม	๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕				√
๔๐	สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย	การพัฒนาสังคม	๔๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕				√
๔๑	อุดหนุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี การยุติ ความรุนแรงในครอบครัว	การพัฒนาสังคม	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕				√
๔๒	โครงการสังคมสงเคราะห์ผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ตำบลจรเข้เผือก	การพัฒนาสังคม	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕				√
๔๓	อุดหนุนสำหรับงานเหล่ากาชาด	การพัฒนาสังคม	๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕		√		
๔๔	อุดหนุนโครงการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน อำเภอด่านมะขามเตี้ย	การพัฒนาสังคม	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕		√		

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ที่มาของ งบประมาณ	โอน (+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๔๕	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลจรเข้เผือก	การพัฒนาสังคม	๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕				✓
๔๖	อุดหนุนจังหวัดกาญจนบุรีในการจัดกิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี จังหวัดกาญจนบุรี	การพัฒนาสังคม	๒๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕				✓
๔๗	สนับสนุนโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นแก่เยาวชนและประชาชนในตำบล เช่นงานสงกรานต์ งานลอยกระทง งานเข้าพรรษา งานประเพณีอื่นๆ	การพัฒนาสังคม	๑๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕				✓
๔๘	สนับสนุนโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นแก่เยาวชนและประชาชนในตำบล เช่นงานสงกรานต์ งานลอยกระทง งานเข้าพรรษา งานประเพณีอื่นๆ	การพัฒนาสังคม	๑๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕		✓		
๔๙	สนับสนุนโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นแก่เยาวชนและประชาชนในตำบล เช่นงานสงกรานต์ งานลอยกระทง งานเข้าพรรษา งานประเพณีอื่นๆ	การพัฒนาสังคม	๖๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕				✓

ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ที่มาของ งบประมาณ	โอน (+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๕๐	โครงการสนับสนุนงานของ อำเภอและจังหวัด เช่นงานวัน แม่แห่งชาติ งานวันพ่อแห่งชาติ งานรณรงค์น้ำดื่ม งานอื่นๆ	การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	๗๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕				✓
๕๑	จัดกิจกรรมและโครงการจิต อาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.	การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕			✓	
๕๒	อุดหนุนอาหารกลางวันแก่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	๕๑๙,๖๔๕	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕			✓	
๕๓	จัดหาสื่อการเรียนการสอนแก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	๑๗๑,๗๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕			✓	
๕๔	อุดหนุนการจัดซื้ออุปกรณ์การ เรียนแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	๑๑,๖๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕				✓
๕๕	อุดหนุนค่าหนังสือเรียนแก่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	๑๑,๖๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕				✓
๕๖	อุดหนุนจัดซื้อเครื่องแบบ นักเรียนแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	๑๗,๔๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕				✓
๕๗	อุดหนุนอาหารเสริม (นม) แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	๒๑๐,๐๘๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕			✓	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ที่มาของ งบประมาณ	โอน (+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๕๘	อุดหนุนอาหารเสริม (นม) แก่ โรงเรียนในตำบล	การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	๒,๒๗๙,๖๘๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕			√	
๕๙	จัดหาวัสดุการศึกษาแก่นศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕				√
๖๐	อุดหนุนอาหารกลางวันแก่ โรงเรียนภายในตำบล	การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	๔,๖๐๓,๒๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕			√	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ที่มาของ งบประมาณ	โอน (+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๖๑	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM๒.๕	การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕				✓
๖๒	สนับสนุนงบประมาณการ ฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป พร.) ประจำตำบล	การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๑๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕				✓
๖๓	กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย	การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕			✓	
๖๔	จัดหาถังขยะประจำบ้านและ ถังขยะรวมของหมู่บ้าน	การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕				✓
๖๕	ส่งเสริมกิจกรรมป้องกันไฟฟ้า	การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕				✓
๖๖	ส่งเสริม สนับสนุนโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕				✓

ยุทธศาสตร์การเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ที่มาของ งบประมาณ	โอน (+/-)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๖๗	จัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก อบต.	การเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี	๗๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕			√	
๖๘	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	การเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี	๑๘๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕			√	
๖๙	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	การเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี	๔๑,๓๐๐	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕			√	
๗๐	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี	๖๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕				√
๗๑	ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ	การเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี	๑๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕				√
๗๒	จัดประชุมประชาคมของหมู่บ้านและตำบล	การเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี	๑๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕				√
๗๓	อุดหนุนศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอด่านมะขามเตี้ย	การเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี	๑๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕				√

ตารางที่ ๔ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ตามโครงการที่บรรจุในแผนดำเนินงาน ๒๕๖๕ และบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงานจาก การติดตามและประเมินผล
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ น้ำประปา หมู่ที่ ๙ บ้านเนินสวรรค์	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๕	กองช่าง	๒๒๔,๙๐๐		๑๙๐,๙๐๐	เดือน มีนาคมเป็น ต้นไป	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามโครงการ
๒	โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งทองพัฒนา	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๕	กองช่าง	๓๑๕,๐๐๐		๓๐๙,๐๐๐	เดือน มีนาคมเป็น ต้นไป	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามโครงการ
๓	โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๗ บ้านหนองหญ้าปล้อง	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๕	กองช่าง	๓๔๙,๗๐๐		๓๓๘,๐๐๐	เดือน มีนาคมเป็น ต้นไป	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามโครงการ
๔	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนโดย การลงหินคลุก/ลูกรัง หมู่ที่ ๑ สาย นิคมเศรษฐกิจพอเพียง - ถนนลาดยางสายจรเข้เผือก - ท่าพ หมู่ที่ ๒ ต.จรเข้เผือก	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๕	กองช่าง	๕๙,๔๐๐		๕๙,๐๐๐	เดือน มีนาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการผลการ ดำเนินการตามโครงการช่วยให้ถนนลูกรังที่เป็น หลุมเป็นบ่อได้รับการซ่อมแซม ช่วยให้ ประชาชนผู้สัญจรไปมาเดินทางสะดวก ทั้ง ช่วยลดอุบัติเหตุจากการสัญจร
๕	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนโดย การลงหินคลุก/ลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ สาย บ้านนายสมศักดิ์ รอดภัย - บ้านนาย สมชาย บุษชา	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๕	กองช่าง	๕๙,๗๐๐		๕๙,๑๐๐	เดือน มีนาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการผลการ ดำเนินการตามโครงการช่วยให้ถนนลูกรังที่เป็น หลุมเป็นบ่อได้รับการซ่อมแซม ช่วยให้ ประชาชนผู้สัญจรไปมาเดินทางสะดวก ทั้ง ช่วยลดอุบัติเหตุจากการสัญจร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงานจาก การติดตามและประเมินผล
๖	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนโดย การลงหินคลุก/ลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ สาย บ้านนางสุนันท์ สุทธิประเสริฐ	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๕	กองช่าง	๓๐,๗๐๐		๒๙,๙๐๐	เดือน มีนาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการผลการ ดำเนินการตามโครงการช่วยให้ถนนลูกรังที่เป็น หลุมเป็นบ่อได้รับการซ่อมแซม ช่วยให้ ประชาชนผู้สัญจรไปมาเดินทางสะดวก ทั้ง ช่วยลดอุบัติเหตุจากการสัญจร
๗	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนโดย การลงหินคลุก/ลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ สาย บ้านนายสุรชัย เกตุแดง - หลังโรง ปุ๋ยก้าวหน้าทั่วไทย	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๕	กองช่าง	๒๙,๐๐๐		๒๘,๕๐๐	เดือน มีนาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการผลการ ดำเนินการตามโครงการช่วยให้ถนนลูกรังที่เป็น หลุมเป็นบ่อได้รับการซ่อมแซม ช่วยให้ ประชาชนผู้สัญจรไปมาเดินทางสะดวก ทั้ง ช่วยลดอุบัติเหตุจากการสัญจร
๘	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนโดย การลงหินคลุก/ลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ สาย บ้านนายพิท - บ้านนายมนตรี	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๕	กองช่าง	๕๙,๓๐๐		๕๙,๐๐๐	เดือน มีนาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการผลการ ดำเนินการตามโครงการช่วยให้ถนนลูกรังที่เป็น หลุมเป็นบ่อได้รับการซ่อมแซม ช่วยให้ ประชาชนผู้สัญจรไปมาเดินทางสะดวก ทั้ง ช่วยลดอุบัติเหตุจากการสัญจร
๙	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนโดย การลงหินคลุก/ลูกรัง หมู่ที่ ๒ สาย พระครูเหมคุณาธาร	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๕	กองช่าง	๕๙,๕๐๐		๕๘,๗๐๐	เดือน มีนาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการผลการ ดำเนินการตามโครงการช่วยให้ถนนลูกรังที่เป็น หลุมเป็นบ่อได้รับการซ่อมแซม ช่วยให้ ประชาชนผู้สัญจรไปมาเดินทางสะดวก ทั้ง ช่วยลดอุบัติเหตุจากการสัญจร
๑๐	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนโดย การลงหินคลุก/ลูกรัง หมู่ที่ ๓ สาย บ้านถ้ำอ่างหิน - บ้านหนองหญ้า ปล้อง	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๕	กองช่าง	๕๙,๔๐๐		๕๘,๘๐๐	เดือน มีนาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการผลการ ดำเนินการตามโครงการช่วยให้ถนนลูกรังที่เป็น หลุมเป็นบ่อได้รับการซ่อมแซม ช่วยให้ ประชาชนผู้สัญจรไปมาเดินทางสะดวก ทั้ง ช่วยลดอุบัติเหตุจากการสัญจร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงานจาก การติดตามและประเมินผล
๑๑	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนโดย การลงหินคลุก/ลูกรัง หมู่ที่ ๔ สาย บ้านนายองอาจ กลั่นขำ	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๕	กองช่าง	๕๙,๔๐๐		๕๘,๔๐๐	เดือน มีนาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการผลการ ดำเนินการตามโครงการช่วยให้ถนนลูกรังที่เป็น หลุมเป็นบ่อได้รับการซ่อมแซม ช่วยให้ ประชาชนผู้สัญจรไปมาเดินทางสะดวก ทั้ง ช่วยลดอุบัติเหตุจากการสัญจร
๑๒	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนโดย การลงหินคลุก/ลูกรัง ภายใน หมู่ที่ ๕ บ้านไทรทอง	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๕	กองช่าง	๒๘,๗๐๐		๒๘,๐๐๐	เดือน มีนาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการผลการ ดำเนินการตามโครงการช่วยให้ถนนลูกรังที่เป็น หลุมเป็นบ่อได้รับการซ่อมแซม ช่วยให้ ประชาชนผู้สัญจรไปมาเดินทางสะดวก ทั้ง ช่วยลดอุบัติเหตุจากการสัญจร
๑๓	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนโดย การลงหินคลุก/ลูกรัง หมู่ที่ ๖ สาย ศาลาประชาคม	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๕	กองช่าง	๕๙,๕๐๐		๕๘,๙๐๐	เดือน มีนาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการผลการ ดำเนินการตามโครงการช่วยให้ถนนลูกรังที่เป็น หลุมเป็นบ่อได้รับการซ่อมแซม ช่วยให้ ประชาชนผู้สัญจรไปมาเดินทางสะดวก ทั้ง ช่วยลดอุบัติเหตุจากการสัญจร
๑๔	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนโดย การลงหินคลุก/ลูกรัง หมู่ที่ ๗ สาย บ้านผู้ใหญ่สมนึก พัดไสว - วัดหนอง มะค่า	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๕	กองช่าง	๕๙,๔๐๐		๕๘,๗๐๐	เดือน มีนาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการผลการ ดำเนินการตามโครงการช่วยให้ถนนลูกรังที่เป็น หลุมเป็นบ่อได้รับการซ่อมแซม ช่วยให้ ประชาชนผู้สัญจรไปมาเดินทางสะดวก ทั้ง ช่วยลดอุบัติเหตุจากการสัญจร
๑๕	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนโดย การลงหินคลุก/ลูกรัง หมู่ที่ ๘ สาย โรงเรียนบ้านหนองกวาง - บ้านนาย สนิท	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๕	กองช่าง	๕๙,๕๐๐		๕๙,๐๐๐	เดือน มีนาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการผลการ ดำเนินการตามโครงการช่วยให้ถนนลูกรังที่เป็น หลุมเป็นบ่อได้รับการซ่อมแซม ช่วยให้ ประชาชนผู้สัญจรไปมาเดินทางสะดวก ทั้ง ช่วยลดอุบัติเหตุจากการสัญจร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงานจาก การติดตามและประเมินผล
๑๖	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนโดย การลงหินคลุก/ลูกรัง หมู่ที่ ๙ สาย ศาลาประชาคม - บ้านเก่าแก่อม	ข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๕	กองช่าง	๕๙,๗๐๐		๕๘,๕๐๐	เดือน มีนาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการเสร็จสิ้นตามโครงการผลการ ดำเนินการตามโครงการช่วยให้ถนนลูกรังที่เป็น หลุมเป็นบ่อได้รับการซ่อมแซม ช่วยให้ ประชาชนผู้สัญจรไปมาเดินทางสะดวก ทั้ง ช่วยลดอุบัติเหตุจากการสัญจร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงานจากการติดตามและ ประเมินผล
๑๗	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	การพัฒนาสังคม	๑๓,๖๔๖,๔๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕		๕,๙๙๑,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๔ – มี.ค. ๒๕๖๕	อยู่ระหว่างดำเนินการโดยอบต. จรเข้มเือก ได้ดำเนินการเบิกจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปแล้วเป็น จำนวนเงิน ๕,๙๙๑,๐๐๐ บาท
๑๘	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย โรคเอดส์	การพัฒนาสังคม	๓,๙๓๓,๖๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕		๔๒,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๔ – มี.ค. ๒๕๖๕	อยู่ระหว่างดำเนินการโดยอบต. จรเข้มเือก ได้ดำเนินการเบิกจ่าย เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ไปแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท
๑๙	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน การสงเคราะห์เบี้ยความพิการ	การพัฒนาสังคม	๑๐๒,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕		๑,๗๓๙,๒๐๐	ต.ค. ๒๕๖๔ – มี.ค. ๒๕๖๕	อยู่ระหว่างดำเนินการโดยอบต. จรเข้มเือก ได้ดำเนินการเบิกจ่าย เบี้ยความพิการไปแล้วเป็น จำนวนเงิน ๑,๗๓๙,๒๐๐ บาท
๒๐	อุดหนุนโครงการกองทุน หลักประกันสุขภาพ	การพัฒนาสังคม	๒๖๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕		๒๕๕,๐๐๐	เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔	ดำเนินการแล้วเสร็จโดยอบต. จรเข้มเือก ได้ดำเนินการจัดทำ โครงการอุดหนุนกองทุน หลักประกันสุขภาพ
๒๑	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การพัฒนาสังคม	๔๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕		๔๐,๐๐๐	เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔	ดำเนินการแล้วเสร็จโดยอบต. จรเข้มเือก ได้ดำเนินการจัดทำ โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒๒	จัดซื้อยามาเชื้อป้องกันโรค ระบาดในพื้นที่	การพัฒนาสังคม	๘๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕	๒๐๐,๐๐๐	๑๓๗,๐๐๐	เดือนพ.ย. ๒๕๖๔ - มี.ค. ๒๕๖๕	อยู่ระหว่างดำเนินการโดยอบต. จรเข้มเือก ได้ดำเนินการเบิกจ่าย เพื่อจัดซื้อยามาเชื้อป้องกันโรค ระบาดในพื้นที่ไปแล้วเป็นจำนวน เงิน ๑๓๗,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงานจากการติดตามและ ประเมินผล
๒๓	รณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ โรค ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และการตรวจ สารเคมีตกค้างในเกษตรกร	การพัฒนาสังคม	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕		๔,๔๘๕	เดือนพ.ย. ๒๕๖๔ - มี.ค. ๒๕๖๕	อยู่ระหว่างดำเนินการโดยอบต. จรเข้มเือก ได้ดำเนินการเบิกจ่าย เพื่อรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ไป แล้วเป็นจำนวนเงิน ๔,๔๘๕ บาท
๒๔	อุดหนุนสำหรับงานเหล่า กาชาด	การพัฒนาสังคม	๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕		๕,๐๐๐	เดือนธันวาคม ๒๕๖๔	ดำเนินการแล้วเสร็จโดยอบต. จรเข้มเือก ได้ดำเนินการจัดทำ โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒๕	อุดหนุนโครงการส่งเสริมการ พัฒนาเด็กและเยาวชน อำเภอ ด่านมะขามเตี้ย	การพัฒนาสังคม	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕		๒๐,๐๐๐	เดือนมีนาคม ๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จโดยอบต. จรเข้มเือก ได้ดำเนินการอุดหนุน โครงการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก และเยาวชน
๒๖	สนับสนุนโครงการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นแก่ เยาวชนและประชาชนใน ตำบล เช่นงานสงกรานต์ งาน ลอยกระทง งานเข้าพรรษา งานประเพณีอื่นๆ	การพัฒนาสังคม	๑๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕		๓,๓๔๕	เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔	ดำเนินการแล้วเสร็จโดยอบต. จรเข้มเือก ได้ดำเนินโครงการจัด งาน ประเพณี ลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงานจากการติดตามและ ประเมินผล
๒๗	จัดกิจกรรมและโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.	การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕		๒,๘๔๐.๐๕	เดือนธ.ค. ๒๕๖๔ - มี.ค. ๒๕๖๕	อยู่ระหว่างดำเนินการโดยอบต.จรเข้มเหือก ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเพื่อจัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน ไปแล้วเป็นจำนวนเงิน ๔,๔๘๕ บาท
๒๘	อุดหนุนอาหารกลางวันแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	๕๑๙,๖๔๕	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕		๒๖๔,๑๒๕	เดือนต.ค. ๒๕๖๔ - มี.ค. ๒๕๖๕	อยู่ระหว่างดำเนินการโดยอบต.จรเข้มเหือก ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเพื่ออุดหนุนอาหารกลางวันแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไปแล้วเป็นจำนวนเงิน ๒๖๔,๑๒๕ บาท
๒๙	จัดหาสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	๑๗๑,๗๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕		๑๗๑,๗๐๐	เดือนธันวาคม ๒๕๖๔	ดำเนินการแล้วเสร็จโดยอบต.จรเข้มเหือก ได้ดำเนินการอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๓๐	อุดหนุนอาหารเสริม (นม) แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	๒๑๐,๐๘๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕		๔๔,๘๘๔.๔๐	เดือนต.ค. ๒๕๖๔ - มี.ค. ๒๕๖๕	อยู่ระหว่างดำเนินการโดยอบต.จรเข้มเหือก ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเพื่ออุดหนุนอาหารเสริม (นม) แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไปแล้วเป็นจำนวนเงิน ๔๔,๘๘๔.๔๐ บาท
๓๑	อุดหนุนอาหารเสริม (นม) แก่โรงเรียนในตำบล	การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	๒,๒๗๙,๖๘๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕		๔๘๒,๖๑๘.๔๐	เดือนต.ค. ๒๕๖๔ - มี.ค. ๒๕๖๕	อยู่ระหว่างดำเนินการโดยอบต.จรเข้มเหือก ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเพื่ออุดหนุนอาหารเสริม (นม) แก่โรงเรียนในตำบล ไปแล้วเป็นจำนวนเงิน ๔๘๒,๖๑๘.๔๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงานจากการติดตามและ ประเมินผล
๓๒	อุดหนุนอาหารกลางวันแก่ โรงเรียนภายในตำบล	การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	๔,๖๐๓,๒๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕		๒,๒๘๐,๖๐๐	เดือนต.ค. ๒๕๖๔ - มี.ค. ๒๕๖๕	อยู่ระหว่างดำเนินการโดยอบต. จรเข้มเือก ได้ดำเนินการเบิกจ่าย เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวันแก่ โรงเรียนภายในตำบล ไปแล้วเป็น จำนวนเงิน ๒,๒๘๐,๖๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ที่ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงานจากการติดตามและ ประเมินผล
๓๓	กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย	การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕		๑๕,๗๕๕	เดือนม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๕	อยู่ระหว่างดำเนินการโดยอบต. จรเข้มเหือง ได้ดำเนินการเบิกจ่าย โครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่ง ปฏิกูล และน้ำเสีย ไปแล้วเป็น จำนวนเงิน ๑๕,๗๕๕ บาท

ยุทธศาสตร์การเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	เจ้าของ งบประมาณ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม/ ลด	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงานจากการติดตามและ ประเมินผล
๓๔	จัดการเลือกตั้งผู้บริหารและ สมาชิก อบต.	การเมือง การ ปกครองและการ บริหารจัดการที่ดี	๗๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕		๕๗๐,๔๑๐.๕๐	เดือนต.ค. ๒๕๖๔ - มี.ค. ๒๕๖๕	อยู่ระหว่างดำเนินการโดยอบต. จรเข้เผือก ได้ดำเนินการเบิกจ่าย เพื่อจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและ สมาชิก อบต. ไปแล้วเป็นจำนวน เงิน ๕๗๐,๔๑๐.๕๐ บาท
๓๕	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	การเมือง การ ปกครองและการ บริหารจัดการที่ดี	๑๘๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕		๗๑,๓๗๐	เดือนต.ค. ๒๕๖๔ - มี.ค. ๒๕๖๕	อยู่ระหว่างดำเนินการโดยอบต. จรเข้เผือก ได้ดำเนินการเบิกจ่าย เพื่อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ไปแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๗๑,๓๗๐ บาท
๓๖	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	การเมือง การ ปกครองและการ บริหารจัดการที่ดี	๔๑,๓๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕	๔๔,๗๐๐	๔๔,๗๐๐	เดือนต.ค. ๒๕๖๔ - มี.ค. ๒๕๖๕	อยู่ระหว่างดำเนินการโดยอบต. จรเข้เผือก ได้ดำเนินการเบิกจ่าย เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ไป แล้วเป็นจำนวนเงิน ๔๔,๗๐๐ บาท

ตารางที่ ๕ สรุปผลความสำเร็จตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	โครงการทั้งหมด (ปี ๒๕๖๕)		โครงการตั้งงบประมาณ		โครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๖๑๗	๖๙.๙๕	๒๖	๓๕.๖๑	๑๓	๑๗.๘๑
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	๓๑	๓.๕๒	๐	๐	๐	๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม	๔๙	๕.๕๕	๒๓	๓๑.๕๑	๕	๖.๘๕
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	๒๑	๒.๓๘	๑๑	๑๕.๐๗	๐	๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๒๔	๑๔.๐๖	๖	๘.๒๒	๐	๐
๖. ยุทธศาสตร์การเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี	๔๐	๔.๕๔	๗	๙.๕๙	๐	๐
รวม	๘๘๒	๑๐๐	๗๓	๑๐๐	๑๘	๒๔.๖๖

ความสำเร็จของโครงการที่ตั้งงบประมาณสามารถปฏิบัติได้ คิดเป็นร้อยละ $(๑๘ \times ๑๐๐) / ๗๓ = ๒๔.๖๖$
ของโครงการทั้งสิ้นที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)